

ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO DE ACATLÁN,HGO.
 UNIDAD PRESUPUESTAL: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: FAISM
 EJERCICIO DEL RECURSO: 2024

DATOS DEL ENLACE SRFT
 NOMBRE: ING. ANALLEY AVILA ORTIZ
 CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO
 CORREO ELECTRÓNICO: obraspublicas@acatlanhidalgo.gob.mx
 TELÉFONO(S): +1 (602) 554 5028

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA
MINISTRACIONES DIRECTAS



N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
1	238717	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO SAN SIMÓN, ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001001	ACATLÁN HGO.	1,408,962.57	1,408,962.57	1,407,500.00	1,407,500.00	1,407,500.00	1,407,500.00	100%
2	285486	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL. EL QUINTO, EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE Y LA PALOMA; ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001002	ACATLÁN HGO.	1,926,198.10	1,926,198.10	1,924,500.00	1,924,500.00	1,924,500.00	1,924,500.00	100%
3	238755	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CAMINO HACIA SAN BARTOLO LA BARRANCA, ACATLAN, HIDALGO.	2024/FAISM001003	ACATLÁN HGO.	997,402.19	997,402.19	996,001.98	996,001.98	996,001.98	996,001.98	100%
4	286534	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TOTOAPA EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, HIDALGO.	2024/FAISM001004	ACATLÁN HGO.	1,878,901.10	1,878,901.10	1,877,887.29	1,877,887.29	1,877,887.29	1,877,887.29	100%
5	243437	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. VILLA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE METEPEC SEGUNDO, ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001005	ACATLÁN HGO.	583,435.86	583,435.86	583,016.00	583,016.00	583,016.00	583,016.00	80%
6	243703	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN COL. OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONICIO; ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001006	ACATLÁN HGO.	355,146.63	355,146.63	354,844.00	354,844.00	354,844.00	354,844.00	80%
7	243951	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CAMINO A MIXQUIAPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONICIO, ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001007	ACATLÁN HGO.	414,382.55	414,382.55	414,004.00	414,004.00	414,004.00	414,004.00	80%
8	244420	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑUELA, ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001008	ACATLÁN HGO.	1,048,637.98	1,048,637.98	1,047,944.00	1,047,944.00	1,047,944.00	1,047,944.00	80%
9	244523	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA AGUSTIN OLVERA, MUNICIPIO DE ACATLAN	2024/FAISM001009	ACATLÁN HGO.	1,990,000.00	1,990,000.00	1,989,029.03	1,989,029.03	1,989,029.03	1,989,029.03	100%
10	246031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD HUEYOTLIPA, ACATLAN, HIDALGO.	2024/FAISM001010	ACATLÁN HGO.	1,019,045.05	1,019,045.05	1,017,880.13	1,017,880.13	1,017,880.13	1,017,880.13	100%
11	246202	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LAGUNICATLAN, MUNICIPIO DE ACATLAN, HIDALGO.	2024/FAISM001011	ACATLÁN HGO.	1,050,691.10	1,050,691.10	1,049,114.43	1,049,114.43	1,049,114.43	1,049,114.43	100%

12	246280	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE NUEVA, EN LA COLONIA AGUSTIN OLVERA SECCION II, DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	2024/FAISM001012	ACATLÁN HGO.	200,000.00	200,000.00	199,721.03	199,721.03	199,721.03	199,721.03	100%
13	246786	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO, ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001013	ACATLÁN HGO.	667,641.98	667,641.98	667,290.00	667,290.00	667,290.00	667,290.00	80%
14	246869	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD ALCHOLOYA, ACATLAN, HIDALGO.	2024/FAISM001014	ACATLÁN HGO.	991,408.27	991,408.27	989,995.06	989,995.06	989,995.06	989,995.06	100%
15	249041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ENCINOS EN LA LOCALIDAD METEPEC PRIMERO, ACATLAN, HIDALGO.	2024/FAISM001015	ACATLÁN HGO.	793,355.55	793,355.55	792,395.63	792,395.63	792,395.63	792,395.63	100%
16	247038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, HIDALGO.	2024/FAISM001016	ACATLÁN HGO.	950,000.00	950,000.00	947,930.74	947,930.74	947,930.74	947,930.74	100%
17	247861	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001017	ACATLÁN HGO.	257,917.93	257,917.93	257,700.00	257,700.00	257,700.00	257,700.00	80%
18	248437	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BO. EL YOLO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN, HIDALGO	2024/FAISM001018	ACATLÁN HGO.	1,750,032.33	1,750,032.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
19	273449	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, HIDALGO.	2024/FAISM001019	ACATLÁN HGO.	899,989.40	440,791.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
20	-	RECURSO DISPONIBLE EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL(MIDS) FALTA POR ETIQUETAR	S/N	ACATLÁN HGO.	1,621,242.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL					\$ 20,804,391.00	\$ 18,723,951.00	\$ 16,516,753.32	\$ 16,516,753.32	\$ 16,516,753.32	\$ 16,516,753.32	79%

**NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/O PROGRAMA FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.
NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.**

ELABORÓ
L.C. ALEXIS CANALES MANZANO
ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ
ING. ANALLELY AVILA ORTIZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO

ING
PRESIDENTE

